| № | Район | Объем поступивших средств в 2017 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | % завершения работ | Примечание | Фотоматериалы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богородское | 25472,2 | 2867,77 | Благоустройство дворовой территории | **Открытое ш., д. 6, корп. 9** | Ремонт асфальтобетонного покрытия; Устройство рулонного газона; Установка ограждений; Установка бордюров; Обустройство мягких видов покрытия; Озеленение площадки (кусты); Установка игрового оборудования (качели, карусели); Установка игрового оборудования (игровой комплекс); Установка игрового оборудования (песочница); Установка скамеек; Установка урн; | 11 | 10.08.2017 | 0 | 100% | работы по благоустройсву завершены | |
| 2 | Богородское | | 5225,05 | Благоустройство дворовой территории | **Просторная ул., д. 13** | Ремонт асфальтобетонного покрытия; Устройство рулонного газона; Установка ограждений ; Установка бордюров; Обустройство мягких видов покрытия; Озеленение площадки (кусты); Установка игрового оборудования (качели, карусели); Установка игрового оборудования (игровой комплекс); Установка игрового оборудования (песочница); Установка скамеек; Установка урн; Замена контейнерной площадки | 12 | 10.08.2017 | 1 | 100% | работы по благоустройсву завершены | |
| 3 | Богородское | | 5881,45 | Благоустройство дворовой территории | **Алымов пер., д. 4** | Устройство асфальтобетонного покрытия; Озеленение (цветники); Ремонт газона ; Замена дорожного бордюра; Обустройство мягких видов покрытия; Обустройство спортивных площадок | 6 | 25.08.2017 | 0 | 25% | Государственные контракты находятся на стадии заключения | |
| 4 | Богородское | | 5114,04 | Благоустройство дворовой территории | **Глебовская ул., д. 3, корп. 2** | Ремонт асфальтобетонного покрытия; Озеленение (цветники); Ремонт газона; Замена садовых бордюров ; Обустройство мягких видов покрытия; Установка ограждений газонов (декоративное); Озеленение площадки (кусты); Установка игрового оборудования (качели, карусели); Установка игрового оборудования (игровой комплекс); Установка игрового оборудования (песочница); Установка спортивного оборудования (теннисный стол); Установка скамеек; Установка урн; Монтаж контейнерной площадки | 14 | 25.08.2017 | 0 | 25% | Государственные контракты находятся на стадии заключения | |
| 5 | Богородское | | 4860,95 | Благоустройство дворовой территории | **Открытое ш., д. 3, корп. 11** | Ремонт твердого вида покрытия; Озеленение (цветники); Ремонт газона; Установка (ремонт) ограждений; Замена садовых бордюров; Обустройство мягких видов покрытия; Озеленение площадки (кусты); Установка игрового оборудования (качели, карусели); Установка игрового оборудования (игровой комплекс); Установка игрового оборудования (песочница); Установка скамеек; Установка урн | 12 | 25.08.2017 | 0 | 25% | Государственные контракты находятся на стадии заключения | |
| 6 | Богородское | | 200 | Мероприятия по дорожной безопасности | **ул. Бойцовая, вл. 10-12** | Устройство пешеходного перехода, подходы, перенос (устройство) ограждений, понижение бордюрного камня, укладка тактильной плитки | 5 | сенябрь-октябрь 2017 г. | 0 | 20% | проектная документация подготовлена, в настоящее время готовится конкурсная документация | |
| 7 | Богородское | | 250 | Мероприятия по дорожной безопасности | **б-р М. Рокоссовского, вл. 5** | Устройство пешеходного перехода, ИДН, подходы, перенос (устройство) ограждений, понижение бордюрного камня, укладка тактильной плитки | 6 | сенябрь-октябрь 2017 г. | 0 | 20% | проектная документация подготовлена, в настоящее время готовится конкурсная документация | |
| 8 | Богородское | | 1100 | Демонтаж парковок | **Погонный проезд** | Демонтаж парковочных карманов | 1 | сенябрь-октябрь 2017 г. | 0 | 20% | проектная документация подготовлена, в настоящее время готовится конкурсная документация | |
| Итого по району Богородское | | 25472,2 | 25499,25 | | | | | | | | | |